

Tesis adı:	Kontrol tarihi:	Form no:
Adres:	Sistem/mahal:	Teknisyen:

Kontrol kalemi	✓	X	Ölçüm / bulgu
1 · TÜP VE GAZ MİKTARI			
Her tüp tartıldı; etiket değeriyle fark hesaplandı (%5 eşiği)			
Basınç okundu, sıcaklık düzeltmesiyle karşılaştırıldı (%10 eşiği)			
Manometre/basınç anahtarı panelde izleniyor			
Tüp gövdesi, damga ve hidrostatik test tarihi kontrol edildi			
Sabitleme kelepçeleri ve manifold bağlantıları sağlam			
2 · TETİKLEME ZİNCİRİ			
Solenoid/pilot tetik test edildi (gazsız kuru test)			
Manuel boşaltma butonu ve emniyet pimi yerinde			
Durdurma (abort) butonu geri sayımı tutuyor			
Çapraz zon algılama senaryosu doğrulandı			
3 · MAHAL BÜTÜNLÜĞÜ			
Kapı fanı (door-fan) testi tarihi geçerli / yapıldı			
Kapı-kablo geçişleri sızdırmazlığı gözle kontrol edildi			
Aşırı basınç tahliye kapağı serbest çalışıyor			
4 · UYARI VE KAYIT			
Sesli-ışıklı uyarılar ve "GAZ BOŞALDI" levhası çalışıyor			
Panel olay kaydı incelendi, yedeklendi			
Önceki rapordaki eksikler kapatıldı			

Kontrolü yapan (teknisyen)

Ad soyad / imza / kaşe:

Tesis yetkilisi

Ad soyad / imza / kaşe: